



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ไตรมาสที่ ๑ – ๒)
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
www.kaopralocal.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนซอยคลองมะนาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๕๑๒,๐๐๐	ม.ย.๖๔	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	กำหนดราคากลาง อยู่ขั้นตอนพัสดุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้านนาง แว่น วงษ์สังข์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๑๔,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้านนาย ชาญชัย มณีคง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๓๖๖,๖๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มบ้าน นายประสิทธิ์ ศรีผา (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๙,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองข้า (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๙,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลอง แล้งเหนือ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๓๐๐,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชวน รุ่งเรือง ซอย ๑ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดงหวาย ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๕,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวขาว พัฒนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๙,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญมาลี หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	๔๙๗,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสังเวียน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๑๗๐,๒๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สาย บ้านขาม-คลองแสง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	กำหนดราคากลาง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย กำนันบุญองค์ กัดตา หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ซอย เขาพระพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๑๕๘,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	กำหนดราคากลาง
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนน ซอยเขาถ้ำควน ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๘,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	กำหนดราคากลาง
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สาย เขาลักหิน-พรหมณี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๘,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	กำหนดราคากลาง
๑๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสายวัดบุหยอง - วัดเขาทุเรียน หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕	๙,๙๘๔,๐๐๐	๓ ก.พ.๖๙	✓	-	-	-	๙,๙๘๑,๖๖๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในท้องถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	กองช่าง	ดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๐.๐๐	กอง การศึกษา	โครงการดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน มิ.ย.๖๙
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๕๗,๙๐๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓		๐.๐๐	กอง การศึกษา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๔๘๕,๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๒๒๘,๖๐๐.๐๐	กอง การศึกษา	โครงการดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ก.ย.๖๙
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๘๙,๙๖๓	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๔๑๔,๗๙๑.๐๕	กอง การศึกษา	โครงการดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ก.ย.๖๙
๕	โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในตำบลเขาพระ	๑,๙๐๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๑,๒๙๙,๒๙๔.๐๐	กอง การศึกษา	โครงการดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ก.ย.๖๙
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	✓	-	-	-	๑๘๕,๖๒๕.๐๐	กอง การศึกษา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเขาพระ	๗๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	✓	-	-	-	๗๐๕,๔๑๙.๐๐	กอง การศึกษา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๗๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๕๕,๐๖๐.๐๐	สำนักปลัด, กอง การศึกษา	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามเปี่ยนศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๓๐,๐๐๐	๑๖ มี.ย.๖๙	✓	-	-	-	๑๑๖,๐๒๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พอกำยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๑๑,๖๙๕,๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๒,๘๐๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๔๐,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย.๖๙
๔	สหทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๙๙,๓๙๕	ม.ค. - มี.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๑๙๙,๓๙๕.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๕	สหทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเขาพระ	๙๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๗๘,๒๔๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ มิ.ย. ๖๙
๒	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว	๑๐,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองนครนายก	๒๑,๓๐๐	๑๖ ม.ค.๖๙	✓	-	-	-	๒๑,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	๖๙,๙๐๐.๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ก.ย. ๖๙

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการนำ “ขยะบรรจุภัณฑ์” กลับมาใช้ประโยชน์	๒๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ