



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

**รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

บัดนี้ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานประจำปี (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)**

ลำดับ ที่	ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
๑.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐	๘๙.๒๙	
๒.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑	๑.๗๙	
๓.	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	๕	๘.๙๒	
รวม		๕๖		

หมายเหตุ : โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ

รายงานผลความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายทวีศักดิ์ ทศพล (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๔๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๐๐	✓	-	-	๒๖/๙/๖๗ – ๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำพุพัฒนา หมู่ที่ ๕	๓๖๖,๔๐๐	๓๖๕,๕๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๘/๘/๖๗ – ๑๒/๑๒/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินแพงพัฒนา (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๘	๓๖๖,๔๐๐	๔๒๕,๕๐๐	เกินวงเงิน งบประมาณ	✓	-	-	๒๖/๙/๖๔ – ๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนั่น จันตอ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒	๔๙๓,๔๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	✓	-	-	๒๖/๙/๖๗ - ๑๒/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลสวัสดิ์ (ช่วงต้นทาง) หมู่ที่ ๕	๘๗,๓๐๐	๘๕,๐๐๐	๒,๓๐๐	✓	-	-	๘/๘/๖๗ - ๑๐/๑๐/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยดงห้วย ซอย ๑ หมู่ที่ ๖	๑๔๒,๕๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๙/๘/๖๗ - ๑๐/๑๐/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบุญย่อ-หนองโน ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓	-	-	๒๖/๙/๖๗ - ๒๒/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังไทร-ดงห้วย (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๖,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๖/๙/๖๗ - ๑๓/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนางธัญพร นันทา หมู่ที่ ๑	๒๐๘,๔๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๓๐/๕/๖๗ - ๓/๗/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายเสถียร นันทา หมู่ที่ ๑	๒๙๐,๗๐๐	๒๘๖,๕๐๐	๔,๒๐๐	✓	-	-	๒๖/๙/๖๗ - ๒๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๑.	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ซอย ๐๔ สามัคคีพัฒนา (ท้ายซอยช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๒,๒๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๘/๖/๖๔ - ๑๗/๙/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๒.	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายคันคลองห้วยทราย ผัง ซ้าย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๒๕๖,๓๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๑๘/๖/๖๗ - ๑/๑๑/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๓.	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายตะเคียนงาม-เนินแพง (ช่วงที่๕) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	๒๔๑,๗๐๐	๒๓๒,๐๐๐	๙,๗๐๐	✓	-	-	๓๐/๕/๖๗ - ๒๙/๗/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๔.	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายไต่อ่างเก็บน้ำห้วยปรีอ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๕,๕๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑๘/๖/๖๗ - ๑๗/๙/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กกลุ่มบ้านนางจันทา จันทา หมู่ที่ ๑๒	๖๗๘,๓๐๐	๖๗๘,๐๐๐	๓๐๐	-	✓	-	๑๖/๗/๖๗ - ๑๔/๙/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๖.	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE สายเขาสลักหิน-พรหมณี (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๓	๔๘๙,๙๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๑๘/๖/๖๗ - ๑๗/๙/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๗.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย วังตุ้ม - หนองแขว หมู่ที่ ๑	๘๑๗,๕๐๐	๕๔,๓๐๐	๗๖๓,๒๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ - ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๑๘.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายถนนสาย เกาะกระชาย - เขาไม้พลวง หมู่ที่ ๒	๑๐๙,๐๐๐	๕๔,๓๐๐	๕๔,๗๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ - ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายคลองยาง หมู่ที่ ๒	๗๐๘,๕๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๐.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเกาะ กระชาย – เขาสลักหิน หมู่ที่ ๓	๘๑๗,๕๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๒๗๔,๕๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๑.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวังไทร – เขาไม้พลวง หมู่ที่ ๔,๖	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑,๐๘๖,๐๐๐	๕๔๙,๐๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๒.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนซอยป่ามะม่วง หมู่ที่ ๕	๘๑๗,๕๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๒๗๔,๕๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๓.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหุบลิ้ง – ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๘,๙	๑,๗๔๔,๐๐๐	๑,๐๘๖,๐๐๐	๖๕๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๔.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเนินมะค่า – อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ หมู่ที่ ๑๐	๗๐๘,๕๐๐	๕๔๓,๐๐๐	๑๖๕,๕๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๕.	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสาย เขา ลำดวน – วังรี หมู่ที่ ๑๑,๑๓,๑๒	๒,๔๕๒,๕๐๐	๑,๐๘๖,๐๐๐	๑,๓๖๖,๕๐๐	✓	-	-	๑๔/๓/๖๗ – ๑๓/๕/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายพัฒนพงษ์ ทุมนา หมู่ที่ ๒	๒๑๓,๘๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๙,๘๐๐	✓	-	-	๑๘/๑/๖๗ - ๗/๓/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากช่อง - เนินแพง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๔๕๘,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๘/๑/๖๗ - ๒๓/๒/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนรุ่งเรือง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๓๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	✓	-	-	๑๘/๑/๖๗ - ๒๘/๒/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มบ้านนางสาวบุญถม คำภาค หมู่ที่ ๑๑	๔๙๖,๓๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	✓	-	-	๑๘/๑/๖๗ - ๒๗/๒/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายโสดทิพย์ ทิวแก้ว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๖,๓๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๒๒,๓๐๐	✓	-	-	๑๘/๑/๖๗ - ๖/๓/๖๗	กองช่าง	งบประมาณเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่านักเรียน, อุปกรณ์การเรียน, ค่า เครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน, ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๖๘,๙๙๔	๑๐๒,๘๕๗	๖๖,๑๓๗	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๑๗,๔๐๐	๒๙๒,๒๒๐	๓๒๕,๑๘๐	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๙๘,๑๙๖	๓๑๑,๐๘๗.๗๘	๕๘๗,๑๐๘	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๔.	โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน ตำบลเขาพระ	๑,๗๔๗,๐๐๐	๑,๗๑๕,๑๖๖	๓๑,๘๓๔	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ - ๓๐/๙/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเขาพระ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๘-๑๑/๒/๖๗ ๑๓-๑๖/๒/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๒.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๙/๗/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๓.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบายศรีสู่ ขวัญข้าว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๒/๒/๖๗	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๘,๔๖๐	๘,๔๖๐	๐	✓	-	-	๒๙/๑๒/๖๗ - ๑/๑/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๒.	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๘,๔๖๐	๘,๔๖๐	๐	✓	-	-	๑๑-๑๗/๔/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๓๐๐	๑๕,๖๖๐	๔,๖๔๐	✓	-	-	๑๙/๗/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๔.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑/๑๐/๖๖- ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุณัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	✓	-	-	๑๑/๑/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๒.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกัน และระงับโรคติดต่อองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาพระ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑/๑๐/๖๖- ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบล เขาพระองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๑๐,๕๐๐	-	-	-	-	✓	๑/๑๐/๖๖- ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๒.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	๑/๑๐/๖๖- ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๑๘๔,๘๐๐	๑๔,๕๕๓,๐๐๐	๕๙๑,๘๐๐	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ – ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๒๘,๐๐๐	๓,๕๓๑,๔๐๐	๒๙๖,๖๐๐	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ – ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ – ๓๐/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๔.	สทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๑๙๙,๔๑๘	๑๙๙,๔๑๘	๐	✓	-	-	๑/๘/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ
๕.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขา พระ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๕/๘/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ สตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๗	๕๓	-	-	✓	๒๐/๘/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ	๕๐,๐๐๐	๑๔,๑๗๔	๓๕,๘๒๖	✓	-	-	๒๗/๙/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๓,๐๔๕	๑๖,๙๕๕	✓	-	-	๑/๑๐/๖๖ – ๓๐/๙/๖๗	กองคลัง	ข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืช (ผักตบชวา)	๑๕,๐๐๐	๑๓,๘๖๐	๑,๑๔๐	✓	-	-	๑๗/๗/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๒.	โครงการถ่ายทอดความรู้ลดความเสี่ยงจาก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๒๘/๓/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ
๓.	โครงการส่งเสริมการปลูกป่า	๒๐,๐๐๐	๔,๐๑๐	๑๕,๙๙๐	✓	-	-	๒๑/๕/๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ