



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
โทร ๐๓๗-๓๘๖๑๖๙
www.kaopralocal.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนางจรูญ ซันติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๗๘,๙๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๗๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กกลุ่มบ้านนายประสิทธิ์ เครือละม้าย (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๙,๘๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มบ้านนายสำรวย ขาวเผือก หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๘๐,๑๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วนก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบล เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	๒๑๖,๗๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๒๑๖,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินแพพัฒนา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๒๖,๓๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญหย่อง – มีทรัพย์ (ซอย ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๔๒,๔๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพียรพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๑๘,๖๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๔๑๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสว หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๙๗,๗๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๙๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนางแว่น วงษ์สังข์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๙๙,๘๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนางสมาน จารยคำมา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๑๔,๖๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๑๔,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนางฮวย จันทพงษ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๑๓๙,๗๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๓๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว

๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายจรัส เสมี่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๓๐๘,๐๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายวิชัย สมปัญญา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒๒๙,๖๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๒๒๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายสนั่น จันตอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๑๗๐,๒๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังไทร - หองแวงบน (ช่วงที่ ๔) หมู่ ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๖๘,๐๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินฮอยแก้วอุดร ฮอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๖๕๗,๐๐๐	๒๙ ก.ค.๖๘	✓	-	-	-	๖๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายกลุ่มบ้านนายสนธิ แอ สระ (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๓๑๗,๗๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๓๑๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายคันคลองห้วยทราย (คลองทรายเหนือ) ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๑,๔๐๐	ก.ย.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	๑๒๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายไต่อ่างเก็บน้ำห้วยปรี (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕๘๖,๙๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ
๒๐	โครงการซ่อมสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายเลียบบคลองโก (ช่วง ทรายทอง ๑) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔๘๖,๗๐๐	ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	๔๘๖,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(กันเงิน) ก่อหนี้ผูกพัน แล้ว
๒๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวังตุม- หนองแวง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๒๗,๕๙๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนซอยคลองยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๖๔๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๖๓๙,๘๕๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเกาะ กระชาย-เขาไม้พลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขา พระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	๑๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑๒๗,๙๗๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)

๒๔	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเกาะกระชาย-เขาสลักหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๒๗,๕๙๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๕	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนซอยเขาพระพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๓๒๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๓๑๙,๙๒๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๖	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนซอยปามะม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๒๗,๕๙๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๗	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวังโหล-เขาไม้พลวง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒,๔๙๖,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๒,๔๙๕,๔๑๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๘	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านขาม-คลองคล้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๙๒,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๙๑,๕๘๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒๙	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนซอยเนินนา หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๕๗๖,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๕๗๕,๘๖๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓๐	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายหุบลิค-ตะเคียนงาม หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒,๘๘๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๒,๘๗๙,๓๒๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเนินมะค่า-อ่างเก็บน้ำห้วยรือ หมู่ที่ ๙,๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๒๗,๕๙๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเขาลำดวน ๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๗๒๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๑,๗๒๗,๕๙๕.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคม LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเขาลำดวน-วังรี หมู่ที่ ๑๑,๑๓,๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๔,๐๙๖,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	-	๔,๐๙๕,๐๔๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓๔	โครงการเสริมผิวจราจร ASPHALT CONCRETE (นย ๐๙-๐๐๐๓) สายบ้านหุบลิค-บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๙,๙๘๖,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๙,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ สว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กลุ่มบ้านนายเสถียร นันทา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๒๘๘,๑๐๐	๑๔ ก.ค.๖๙	✓	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสม อนุมัติ ๒๑/๒/๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะเคียนงาม - ศรีพัฒนา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๒๕๒,๕๐๐	๑๔ ก.ค.๖๙	✓	-	-	-	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินสะสมอนุมัติ ๒๑/๒/๒๕๖๘
๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย (กลุ่มบ้านนางอารีรัตน์ ประดิษฐ์) หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๗๐,๐๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๕๖,๖๒๗.๗๓	กองช่าง	โอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่
๓๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย (กลุ่มบ้านนางนารี เถาว์ลย์) หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๓๕,๐๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๙	✓	-	-	-	๓๓,๐๘๐.๗๙	กองช่าง	โอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่
๓๙	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านวังตุม หมู่ที่ ๑ ตำบล เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะกระชาย หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสลักหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาทุเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๔	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านวังไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๕	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านบุห้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๖	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๗	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเนินมะค่า หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม

๔๘	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านปากช่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๔๙	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๐	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านวังรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบล เขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๑	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประปาหมู่บ้าน บ้านวังทิพย์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑๒๙,๐๐๐	๖ พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕๒	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองแสง ช่วงบ้านขาม-คลอง แสง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก	๒,๐๐๗,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๕๓	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองห้วยทราย ช่วงหลังวัดกุด ตะเคียน หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๕๐๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๕๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองห้วยทราย ช่วงทางเข้า ศาลาเอนกประสงค์บ้านเนินมะค่า หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๖๐๖,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๕๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามคลองห้วยทราย ช่วงกลุ่มบ้าน นายณรงค์ พจน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒,๕๐๙,๙๕๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๕๖	โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำชนิดท่อ คสล.สี่เหลี่ยม คลองห้วยทราย (ช่วงบ้าน อาจารย์เชิงชาย บำเพ็ญผล) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๒,๐๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)
๕๗	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	๑,๖๕๙,๕๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	เงินสะสม (ก้นเงิน)

๑.๓ กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในท้องถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลอง แล้ง (จุดที่ ๖) หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๔๖๕,๗๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๕๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลอง แล้ง (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๔๒๔,๔๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๑๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลอง ม่วง ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๕๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๔	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลอง โก ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๕๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๕	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ขอย ทรายทอง ๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๕๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๖	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดคลอง ม่วง ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๕๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๔๙๔,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๕๔๘๑ ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๗)
๗	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองเข้ (จุดที่ ๕) หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๔๒๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ
๘	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด คลองแสง (ช่วงมุมเสียบึง) หมู่ที่ ๗ ตำบล เขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก	๔๙๗,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๘	✓	-	-	-	๑๘๕,๖๒๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การ เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน,ค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๓๑,๐๘๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๐๙,๕๖๒.๐๐	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๕๒,๘๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๒๒๘,๖๐๐.๐๐	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๔	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๔๑,๓๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๔๑๔,๗๙๑.๐๕	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๕	โครงการค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน ตำบลเขาพระ	๑,๙๑๑,๖๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๑,๒๙๙,๒๙๔.๐๐	กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๖	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๔๕๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	-	๔๔๗,๗๙๕.๐๐	กอง การศึกษาฯ	(เงินสะสม อนุมัติ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗)

๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทำบลเขาพระ	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๘	✓	-	-	-	๗๐๑,๐๐๐.๐๐	กองการ ศึกษาฯ	โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๘	✓	-	-	-	๑๐๑,๒๒๕.๐๐	สำนักปลัด, กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด, กอง การศึกษาฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓	-	-	-	๒๑,๕๔๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๓๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๕,๗๖๘.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๕	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๔๗,๗๕๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	✓	-	-	-	๑๔,๙๕๒.๑๘	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาระบบการบริหารสาธารณสุขของท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๖๐,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๙	✓	-	-	-	๑๐๖,๔๑๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พหุภาคีแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๑๖,๓๐๐	ต.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเขาพระ	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๘๔,๐๑๕.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๑๔,๙๙๓,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๓,๖๘๕,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๔	สทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๙๙,๓๐๕	๑๙ ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๙๙,๓๐๕.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๕	สทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ	๑๐๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ สตรี เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๙,๐๕๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๒,๗๕๒.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและประชาชนตำบลเขาพระ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	✓	-	-	-	๓๗๒,๕๕๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองนครนายก	๒๑,๓๐๐	๑๒ ธ.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๒๑,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	๑๓๓,๕๐๐.๐๐	กองคลัง	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	๒๐,๐๐๐		✓	-	-	-	๑๕,๘๑๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการปลูกพืช ใช้น้ำน้อยในหน้าแล้ง	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๑๕,๘๑๐.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๓	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียงพร้อมทำแปลงสาธิต	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกป่า	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการนำ “ขยะบรรจุภัณฑ์” กลับมาใช้ประโยชน์	๔๗,๓๐๐	ก.ค. ๖๘	✓	-	-	-	๔๑,๖๕๕.๐๐	สำนักปลัด	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
๒	โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๒๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่าย	สำนักปลัด	ยกเลิกดำเนินการ